



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 15/01/2020

OGGETTO: 2017LPSSMS01 - "Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 – Lotto 1" (CUP: E47H17000380004). Presa d'atto del CRE e provvedimenti conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 09.08.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 – Lotto 1” (cod. STR: 2017LPSSMS01 - CUP: E47H17000380004) per un importo di Euro 750.100,00, di cui Euro 581.000,00 di lavori, Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 154.100,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1464 del 8.09.2017, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 12 del 13.01.2020, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione delle opere in argomento;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1520 del 18.09.2017 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D. Lgs n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;
- con medesimo provvedimento è stato dato atto che il contratto sarebbe stato stipulato nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 369 del 14.03.2018 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 31.01.2018 (prot. n. 15623) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa AVIANESE ASFALTI S.r.l., con sede in Aviano (PN), via Ellero G. Z.I. n. 37– C.F. 00094620937, che ha offerto il ribasso del 17,338% sull'importo soggetto a ribasso d'asta;
- in data 17.04.2018 è stato stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal segretario dell'ente il relativo contratto d'appalto – accordo quadro (Rep. n. 13393), registrato a Treviso il 19.04.2018 al n. 6101 Serie 1T, per l'importo complessivo di Euro 596.000,00, IVA esclusa;
- in data 20.04.2018 i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale agli atti del Settore ed il termine contrattuale dei lavori era previsto per il 18/08/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 998 del 08.06.2018 l'impresa AVIANESE ASFALTI S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa KONSUM Srl, con sede in Via del Commercio n. 6 – 31041 Cornuda (TV)(P.I.: 03879530263), lavorazioni consistenti nell'esecuzione di segnaletica orizzontale rientrante nella categoria OS10 (segnaletica stradale non luminosa) per un importo stimato di Euro 15.000,00;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 1247 del 16.07.2018 si è provveduto a rettificare la sopraccitata determinazione n. 369 del 14.03.2018 in quanto per mero errore materiale in quest'ultimo provvedimento era stato indicato un importo diverso (Euro 527.120,00) da quello effettivo da impegnare (Euro 727.120,00), impegnando la somma di Euro 200.000,00 per integrare l'importo contrattuale complessivo;
- con determinazione dirigenziale n. 1540 del 07.09.2018 l'impresa AVIANESE ASFALTI S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa INTRASYS Srl, con sede in Via Boccalara n. 38 – 35030 Cervarese Santa Croce (PD)(P.I.: 02911010276), la realizzazione di sensori semaforici rientrante nella categoria OS09 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico) per un importo stimato di Euro 12.000,00;

- in data 09.08.2018 i lavori sono stati sospesi e in data 03.12.2018 sono stati ripresi, come da verbali conservati agli atti;
- con provvedimento n. 2312 del 12.12.2018 si è dato atto della proroga di 100 (cento) giorni al termine contrattuale per l'ultimazione dei "Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 – Lotto 1" (cod. STR: 2017LPSSMS01 - CUP: E47H17000380004), aggiudicati all'impresa AVIANESE ASFALTI S.r.l., facendo slittare quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in parola al giorno 21.03.2019;
- in data 13/12/2018 i lavori sono stati nuovamente sospesi per essere ripresi in data 07/08/2019, come da verbali conservati agli atti e spostando il termine ultimo contrattuale alla data del 14/11/2019;

Preso atto che è stata accertata l'ultimazione dei lavori il giorno 21.10.2019, quindi entro il termine concesso e con certificato, in pari data, emesso dal Direttore dei Lavori, agli atti.

Dato atto che:

- il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 06/09/2019 e firmato dall'impresa, ammonta ad un importo netto di Euro 595.999,20;
- con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LLPP sono stati liquidati n. 5 certificati di pagamento per complessivi euro 593.019,20, oltre a IVA 22%;
- in data 7/01/2020 il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del procedimento, Il Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport Ing. Roberta Spigariol, dal quale si rileva che:
 - i lavori corrispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 - i prezzi applicati sono quelli del contratto;
 - i lavori vennero ultimati in tempo utile;
 - durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee di proprietà private;
 - l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Accertato che:
- Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;
- viene confermato l'importo dello stato finale in euro 595.999,20 e quindi, a fronte di un pagamento pari ad euro 593.019,20, l'impresa esecutrice dei lavori vanta un credito a saldo di euro 2.980,00 più IVA 22% per un totale di euro 3.635,60.

Precisato che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'impresa ha presentato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 51.667,24 mediante polizza n. 00A0720837 emessa dalla società Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N895 – Falzarano Intermediazioni Assicurative S.a.s.

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore

rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;

- svincolare e restituire le polizze prestate dall'impresa;

rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 – Lotto 1" (CUP: E47H17000380004) redatto dal geom. Daniele Granello in data 07/01/2020 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
2. di precisare che l'impresa esecutrice dei lavori AVIANESE ASFALTI S.r.l., con sede in Aviano (PN), via Ellero G. Z.I. n. 37– C.F. 00094620937, vanta a saldo un credito di euro 2.980,00 più IVA 22% per un totale di euro 3.635,60; in ogni caso, l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
3. di svincolare la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 00A0720837 emessa dalla società Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N895 – Falzarano Intermediazioni Assicurative S.a.s.;
4. di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
5. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori e alla Direzione Lavori.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA