



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/10/2019

OGGETTO: 2018LPSLMS02 - Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza - 1° stralcio serramenti esterni. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 1387 del 13/09/2019 e concessione proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza – 1° stralcio serramenti esterni" (cod. str: 2018LPSLMS02), per l'importo di euro 1.234.020,90, di cui euro 981.711,70 per lavori ed euro 252.309,20 per somme a disposizione;
- l'intervento trova copertura nel bilancio 2018-2020 per euro 1.000.000,00 al capitolo 243050/20 "Manutenzione straordinaria scuole medie – A.A. vinc" (U 2.02.01.09.003) (anno 2018) e per euro 234.020,90 al capitolo 243050/15 "Manutenzione straordinaria scuole medie - C.R. (E 402707/50)" U. 2.02.01.09.003 (anno 2019);
- con determinazione dirigenziale n. 787 dell'11/05/2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 981.711,70 (IVA esclusa), di cui Euro 962.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 19.711,70 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione del dirigente del Settore Polizia locale, affari generali e istituzionali n. 1171 del 3/7/2018 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 75208 (sedute del 29/05/2018 e 25/06/2018) e aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa I.M.E. S.R.L., con sede in Medolla (MO), via Posta n. 4, che ha offerto il ribasso del 25,258% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 719.018,04, (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta a euro 738.729,74 (IVA esclusa), di cui euro 719.018,04 per lavori ed euro 19.711,70 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 27/08/2018, rep. 13416, rogato dal Segretario generale di questo Comune.
- i lavori sono stati consegnati in data 28/09/2018, sospesi dal 29/09/2018 al 08/11/2018 e dal 10/11/2018 al 13/12/2018, con termine ultimo per dare eseguito il contratto al 11/03/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 308 del 07/03/2019 è stata concessa una proroga di 120 giorni all'impresa I.M.E. s.r.l. per l'ultimazione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1029 del 05/07/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di euro 109.299,51, oltre a IVA 22%, e autorizzata una proroga di 60 giorni sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante;
- i lavori sono stati ulteriormente sospesi dal 5 all'11/8/2019 per n. 7 giorni;
- con determinazione dirigenziale n. 1387 del 13/09/2019 sono stati approvati i lavori supplementari per l'intervento in argomento e affidati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta appaltatrice I.M.E. s.r.l. per un importo di euro 27.529,32.

Considerato che:

- con la determinazione dirigenziale n. 1387 del 13/09/2019 di approvazione dei lavori supplementari è stata erroneamente indicata la concessione di una proroga di 60 giorni sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori supplementari;
- che la proroga concordata con la ditta era in realtà di 30 giorni come risultante dall'atto di sottomissione/atto aggiuntivo sottoscritto in data 10/09/2019;
- risulta pertanto necessario rettificare il provvedimento suindicato in merito al numero di giorni di proroga concessi.

Preso atto che con nota in data 08/10/2019, acquisita al prot. comunale in data 09/10/2019 col n. 149402, la ditta I.M.E. s.r.l. ha chiesto una ulteriore proroga di 30 giorni del termine di ultimazione dei lavori a causa del ritardo nella consegna dei frangisole da parte dell'azienda produttrice.

Acquisiti i pareri del direttore dei lavori e del Responsabile unico del procedimento i quali ritengono motivate le richieste dell'impresa e giustificata la concessione di una proroga di 30 giorni consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Ritenuto pertanto congruo concedere una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in argomento che viene così stabilita al giorno 13/11/2019.

Visti:

il D.Lgs n. 50/201 e ss.mm.ii, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di dare atto che, per mero errore materiale, con la determinazione dirigenziale n. 1387 del 13/09/2019 è stata concessa una proroga alla ditta appaltatrice IME s.r.l. di 60 giorni in luogo dei 30 risultanti dall'atto di sottomissione/atto aggiuntivo sottoscritto;
2. di rettificare pertanto la determinazione dirigenziale n. 1387 del 13/09/2019 nella parte che concede alla ditta IME s.r.l. una proroga di 60 giorni sostituendo il termine di 60 giorni con 30 giorni;
3. di confermare le restanti parti della determinazione dirigenziale n. 1387 del 13/09/2019;
4. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, una ulteriore proroga di 30 (trenta) giorni all'impresa I.M.E. s.r.l. per l'ultimazione dei lavori di "Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza – 1° stralcio serramenti esterni";
5. di dare atto che a seguito della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori sarà il 13/11/2019;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza, nonché ai direttori operativi, all'impresa e al coordinatore per la sicurezza;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA