



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 05/08/2019

OGGETTO: 2017LPSSMS02 - "Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 2" (CUP: E47H17000390004).
Preso d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori e provvedimenti conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 07.12.2016, esecutiva, avente ad oggetto "Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019. Elenco annuale 2017: approvazione studi di fattibilità e stime sommarie" è stata approvata anche la stima sommaria dei lavori di "Manutenzione straordinaria sedi stradali e interventi inferiori ai 100.000,00 Euro - anno 2017" (cod. B1142HH17) per un importo complessivo di Euro 1.100.100,00;

gli interventi in parola sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2016, successivamente aggiornato e variato;

al fine di garantire una maggiore efficacia degli interventi sulle sedi stradali, il progetto complessivo di Euro 1.100.100,00 è stato articolato in 2 distinti lotti come segue:

- "Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 – Lotto 1" (cod. STR: 2017LPSSMS01 – CUP: E47H17000380004) per un importo di Euro 750.100,00, di cui Euro 596.000,00 di lavori;
- "Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 2" (cod. STR: 2017LPSSMS02 - CUP: E47H17000390004) per un importo di Euro 350.000,00, di cui Euro 278.000,00 di lavori;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1063 del 28.06.2017 è stato affidato al geom. Lorenzo Girotto, con studio in Via Pascoli n. 6 - 31038 Paese (TV), l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativamente a tutti tre gli interventi sopra menzionati;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1464 del 08.09.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro per gli interventi sopra riportati;

con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 09.08.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del Lotto 2, il cui quadro economico è articolato come segue:

Lavori di modifica e risanamento infrastrutture viarie anno 2017/2018 - LOTTO 2		
A - Importo lavori a base d'asta		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	270.000,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.000,00
<i>Sommano</i>		€ 278.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 22 % su € 278.000,00	€	61.160,00
- Incentivo per funzioni tecniche su € 278.000,00	€	5.560,00
- Spese per redazione del Piano di manutenzione e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere su importo di € 278.000,00 (a)	€	3.750,00
- Oneri contributivi al 4% su importo di incarico di € 3.750,00 (b)	€	150,00
- IVA al 22% su importo di € 3.900,00 (a+b)	€	858,00
- Contributo AVCP	€	225,00
- Imprevisti e arrotondamento	€	297,00
<i>Sommano</i>		€ 72.000,00

Importo totale progetto**€ 350.000,00**

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1521 del 18.09.2017 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D. Lgs n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;

con medesimo provvedimento è stato dato atto che il contratto sarebbe stato stipulato nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto il valore dell'accordo quadro rimaneva corrispondente a Euro 278.000,00 (IVA esclusa) e rappresentava l'indicazione di un limite di spesa entro il quale avrebbe potuto variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 2229 del 06.12.2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 09.11.2017 e del 23.11.2017 (prot. n. 157524) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa SEGNALE STRADE VENETA s.c. a r.l., con sede in San Pietro Viminario (PD), via dell'Artigianato n. 3 (P.I. 00207730284), che ha offerto il ribasso del 17,217% sull'importo dei lavori posto a base di gara;

in data 05.02.2018 è stato stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal segretario dell'ente il relativo contratto d'appalto – accordo quadro (Rep. n. 13382), registrato a Treviso il 07.01.2018 al n. 2002 Serie 1T, per l'importo complessivo di Euro 278.000,00, IVA esclusa;

in data 19.02.2018 i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale agli atti del Settore;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 987 del 07.06.2018 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa PA.MA. STRADE Srl per lavorazioni di posa in opera di conglomerato bituminoso rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 40.000,00;

in data 14.01.2019 i lavori sono stati sospesi e poi ripresi in data 18.03.2019, come da verbali conservati agli atti del Settore;

in data 19.04.2019 i lavori sono stati ultimati, come da verbale conservato agli atti del Settore;

Dato atto che:

con note di liquidazione della Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile del Settore LL.PP. n. 1744 del 02.07.2018, n. 2654 del 18.10.2018, n. 3353 del 28.12.2018 e n. 1286 del 03.06.2019 si è provveduto a corrispondere all'appaltatore rispettivamente:

- Euro 66.166,74, oltre a Euro 14.556,68 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 80.723,42, quale pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto 11.05.2018;
- Euro 118.230,59, oltre a Euro 26.010,73 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 144.241,32, quale pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto il 02.09.2018;
- Euro 69.805,47, oltre a Euro 15.357,20 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 85.162,67, quale pagamento del SAL n. 3 per lavori a tutto il 14.12.2018;
- Euro 22.406,82, oltre a Euro 4.929,50 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 27.336,32, quale pagamento del SAL n. 4 per lavori a tutto il 15.04.2019;

il Direttore dei Lavori in data 25.07.2019 ha presentato la relazione sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione (Allegato 1), confermato dalla sottoscritta Dirigente per conto del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dallo stato finale dei lavori:

- l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti è di Euro 277.999,62 (oneri di sicurezza inclusi);
- sono stati corrisposti all'appaltatore pagamenti per complessivi Euro 276.609,62 (IVA al 22% esclusa);
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a Euro 277.999,62 (oneri di sicurezza inclusi), a dedurre i pagamenti già effettuati, resta il credito netto residuo a favore dell'appaltatore pari a Euro 1.390,00, oltre a Euro 305,80 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 1.695,80;

Precisato che l'appaltatore è in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali (certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;

Accertato che:

- gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all'albo pretorio e non sono giunte richieste da parte di creditori o altro;
- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l'impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;

Acquisito che viene confermato l'importo dello stato finale in Euro 277.999,62 per cui, tenuto conto dei pagamenti già effettuati, il credito dell'impresa ammonta a Euro 1.390,00, oltre a IVA al 22%;

Precisato che ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva con polizza assicurativa n. 1694.00.27.2799727663 emessa in forma cartacea in data 14.12.2017 dalla società SACE BT Spa;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 2" (cod. STR: 2017LPSSMS02 - CUP: E47H17000390004);
- determinare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore nella misura di Euro 1.390,00, oltre a IVA al 22%;
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
- svincolare e restituire la polizza prestata dall'impresa;
- rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori;

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 2" (cod. STR: 2017LPSSMS02 - CUP: E47H17000390004) redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Daniele Granello, e confermati dalla sottoscritta Dirigente per conto del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di accertare definitivamente in favore dell'impresa appaltatrice SEGNALSTRADE VENETA s.c. a r.l. il seguente credito residuo quale saldo finale:
 - Euro 1.390,00, oltre a Euro 305,80 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 1.695,80;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare e restituire la polizza prestata dall'impresa e precisamente:
 - cauzione definitiva con polizza assicurativa n. 1694.00.27.2799727663 emessa in forma cartacea in data 14.12.2017 dalla società SACE BT Spa;
5. di rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla Direzione Lavori.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA