



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 04/03/2020

OGGETTO: 2018LPSMMS06 - "Scuola elementare De Amicis – rifacimento serramenti" (CUP: E47D18000490004). Approvazione perizia suppletiva e di variante e atto aggiuntivo. Concessione proroga.

Onere: € 520000 = IVA compresa.

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 19/09/2018, esecutiva, è stata approvata la stima sommaria dei lavori di "Riqualificazione energetica e funzionale serramenti - scuola elementare De Amicis", per un importo complessivo di euro 520.000,00.
- L'intervento descritto è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 in occasione della terza variazione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 1908 del 02/11/2018 è stato affidato all'ing. Giuseppe Benincà con studio in Via Zuel di Qua, 22 31030 Cison di Valmarino TV - C.F.: BNNGPP76A23C957F - P.IVA.: 03864580265 (cod. ascot: 45892), l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 0362/18/DGC del 03/12/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo di euro 520.000,00, di cui euro 400.000,00 per lavori ed euro 120.000,00, per somme a disposizione;
- euro 520.000,00 trovano copertura finanziaria nel modo seguente:

euro 219.235,97 al cap.242700.025 Manutenzione straordinaria scuole elementari – reimpieghi, del bilancio 2018 – U.2.02.01.09.003;

euro 300.764,03 al cap.242700.045 Manutenzione straordinaria scuole elementari – L.10/77" del bilancio 2018 – U.2.02.01.09.003.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2376 del 17/12/2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori di "Scuola elementare De Amicis – Lavori di riqualificazione energetica - rifacimento serramenti", – cod. 2018LPSMMS06; codice di progetto CUP: E47D18000490004; importo dei lavori: Euro 400.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 393.500,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 6.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - con Determinazione dirigenziale del settore Affari Generali e Istituzionali n. 446 del 27/03/2019 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 30285 – seduta del 26.02.2019), relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori (C.I.G.: 7714041403);
 - l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. – C.F./P.I. 02149990729 – con sede in Andria (BT), via Sofocle n. 37, che ha offerto il ribasso del 23,177% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 302.298,50 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
 - il contratto è stato firmato in data 22/05/2019, al n. 13451 di repertorio del Segretario generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 22.05.2019 al n. 9196 S. 1T Pubblici.
- A seguito del ribasso offerto dall'impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L., si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 91.201,50 (IVA 22% esclusa);

- con delibera di Giunta comunale n. 311 del 29/10/2019, esecutiva, è stato mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, il risparmio di spesa conseguente all'aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 111.265,83 (IVA 22% compresa), per eventuali lavori e spese tecniche che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente, rinviando all'ultimazione degli stessi la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;
- questo il quadro economico approvato:

Lavori di riqualificazione energetica e funzionale serramenti - scuola elementare De Amicis		DGC n. 362 del 03/12/2019	DGC mantenimento ribasso a seguito gara
LAVORI		€ 393.500,00	€ 302.298,50
oneri per la sicurezza		€ 6.500,00	€ 6.500,00
TOTALE LAVORI		€ 400.000,00	€ 308.798,50
IVA	22,00%	€ 88.000,00	€ 67.935,67
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)		€ 5.200,42	€ 5.200,42
IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.144,09	€ 1.144,09
Tassa Anac		€ 225,00	€ 225,00
Imprevisti		€ 17.430,49	€ 128.696,32
TOTALE SOMME A.C.		€ 120.000,00	€ 211.201,50
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 520.000,00	€ 520.000,00

- Ad oggi i lavori sono sospesi con apposito certificato del 21/10/2019, agli atti dell'ufficio.

Visto che:

- durante il montaggio dei nuovi serramenti è stato necessario rimuovere le veneziane esistenti, troppo usurate per essere rimontate; è stata quindi proposta la posa di nuovi sistemi di ombreggiatura delle aule e della palestra, usata anche come sala proiezioni.
- Le tende verranno installate a soffitto e comandate con sistemi manuali.
- Una spesa non preventivata è stata anche quella dovuta alla richiesta da parte della Soprintendenza di un colore specifico dei nuovi infissi, che ha determinato un aumento di costi.
- Si provvederà inoltre alla sostituzione di due porte esterne, non previste nel progetto originale, e ad intervenire presso altri locali dell'istituto De Amicis per la sistemazione di serramenti vari.
- A tale scopo, il direttore dei lavori geom. Marco Mariotti incaricato, sentito il Responsabile del procedimento arch. Antonio Amoroso, ha redatto in data 24/02/2020 una perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo netto di euro 100.514,83, composta dai seguenti documenti:
 1. Computo metrico estimativo;
 2. Relazione della D.L. e quadro economico;
 3. Quadro comparativo variante;
 4. Verbale concordamento nuovi prezzi;

Il quadro economico di raffronto è il seguente:

Lavori di riqualificazione		DGC n. 362 del 03/12/2019	DGC mantenimento	DD perizia suppletiva
-----------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------	------------------------------

energetica e funzionale serramenti - scuola elementare De Amicis			ribasso	
LAVORI		€ 393.500,00	€ 302.298,50	€ 402.813,33
oneri per la sicurezza		€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
TOTALE LAVORI		€ 400.000,00	€ 308.798,50	€ 409.313,33
IVA	22,00%	€ 88.000,00	€ 67.935,67	€ 90.048,93
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.010,30
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)		€ 5.200,42	€ 5.200,42	€ 5.200,42
IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.144,09	€ 1.144,09	€ 1.144,09
tassa Anac per variante superiore al quinto d'obbligo		-	-	€ 30,00
Tassa Anac		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Imprevisti		€ 17.430,49	€ 128.696,32	€ 4.057,93
TOTALE SOMME A.C.		€ 120.000,00	€ 211.201,50	€ 110.686,67
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00

Rispetto al quadro economico precedentemente approvato e finanziato emerge una maggiore spesa di euro 124.668,39, finanziata all'interno del quadro economico dell'opera, di seguito distinta:

euro 122.628,09 per perizia comprensiva di IVA 22%;

euro. 2.010,30 per incentivo gruppo di progettazione;

euro 30,00 per tassa Anac dovuta per acquisizione CIG per variante superiore al quinto d'obbligo.

Tenuto conto che:

- La perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa di legge;
- tuttavia, superando il limite del 20% (quinto d'obbligo) previsto dal comma 12, del citato art. 106, è necessario stipulare un atto aggiuntivo al contratto principale, secondo lo schema predisposto dalla Direzione Lavori e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- a norma di quanto stabilito dal "regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019, come successivamente modificato con DGC n. 283 del 08/10/2019, l'atto aggiuntivo verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell'impresa aggiudicataria, firmato dalla ditta per preventiva accettazione;
- l'Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00 (trenta/00), ai sensi della deliberazione 1174 del 19 dicembre 2018 dell'ANAC, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per l'anno 2019;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Anticorruzione è il seguente: 8225346A3D;
- il CUP è E47D18000490004;
- per il regolare svolgimento dei lavori suppletivi il direttore dei lavori ha previsto una proroga sul tempo contrattuale di gg 45 (quarantacinque).

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2282 del 16/12/2019 è stato approvato un cronoprogramma aggiornato per la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 520.000,00 (dei quali euro 364.655,44 già pagati), suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma			
							PAGATO	2018	2019	2020
ING. GIUSEPPE BENINCA'	45892	Incarico sicurezza progettazione e in fase di esecuzione lavori	6.344,51	2018/424 2	U.2.02.01.09. 003	242700/25	1.485,84		326,87	
				2019/750					4.531,80	
GRUPPO DI LAVORO	19609	incentivo	8.000,00	OGSPE 2018/189/ 2019	U.2.02.01.09. 003	242700/4 5			8.000,00	
tassa Anac	37489	avvio gara	225,00	2018/481 8	U.2.02.01.09. 003	242700/4 5	225,00			
Costruzioni Metalliche srl	46332	lavori più IVA 22%	212.891,46	2019/185 4	U.2.02.01.09. 003	242700/2 5	212.891,46			-
Costruzioni Metalliche srl	46332	lavori più IVA 22%	163.842,71	2019/185 5	U.2.02.01.09. 003	242700/4 5	150.053,14		13.789,57	
cod. 100		ribasso d'asta	111.265,83	OGSPE 2018/189/ 2019	U.2.02.01.09. 003	242700/4 5				111.265,83
cod. 100		imprevisti	17.430,49	OGSPE 2018/189/ 2019	U.2.02.01.09. 003	242700/4 5				17.430,49
TOTALE			520.000,00				364.655,44	-	26.648,24	128.696,32

- Ora, a seguito perizia suppletiva e conseguente aggiornamento del quadro economico, ai sensi del D.Lgs 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 520.000,00 (di cui euro 364.655,44 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma			
							PAGATO	2019	2020	
ING. GIUSEPPE BENINCA'	45892	Incarico sicurezza progettazione e in fase di esecuzione lavori	6.344,51	2018/4242	U.2.02.01. 09.003	242700/25	1.485,84		326,87	
				2019/750					4.000,00	
				OGSPE 2018/188/2020						
GRUPPO DI LAVORO	19609	incentivo 80%	6.400,00	2019/751	U.2.02.01. 09.003	242700/45			8.000,00	

		fondo da accantonare 20%	1.600,00	2019/751					
GRUPPO DI LAVORO compenso per perizia	19609	incentivo 80%	1.608,24	ogspe 2018/189/2020	U.2.02.01.09.003	242700/45			2.010,30
		fondo da accantonare 20%	402,06	ogspe 2018/189/2020					
tassa Anac	37489	avvio gara	225,00	2018/4818	U.2.02.01.09.003	242700/45	225,00		
tassa Anac per variante oltre il quinto d'obbligo	37489	Per perizia suppletiva	30,00	OGSPE 2018/189/2020	U.2.02.01.09.003	242700/45			30,00
Costruzioni Metalliche srl	46332	lavori più IVA 22%	212.891,46	2019/1854	U.2.02.01.09.003	242700/25	212.891,46	-	
Costruzioni Metalliche srl	46332	lavori più IVA 22%	163.842,71	2019/1855	U.2.02.01.09.003	242700/45	150.053,14		
				OGSPE 2018/189/2020					13.789,57
Costruzioni Metalliche srl	46332	perizia più IVA 22%	122.628,09	OGSPE 2018/189/2020	U.2.02.01.09.003	242700/45			122.628,09
cod. 100		imprevisti	4.027,93	OGSPE 2018/189/2020	U.2.02.01.09.003	242700/45			4.027,93
TOTALE			520.000,00				364.655,44	12.326,87	143.017,69

- occorre aggiornare il cronoprogramma impegnando le maggiori spese nel seguente modo:

euro 122.628,09 per perizia comprensiva di IVA 22% al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari – L.10/77" bil. 2020, OGSPE 2018/189/2020, a favore della ditta Costruzioni Metalliche srl;

euro. 2.010,30 per incentivo gruppo di progettazione di cui euro 1.608,24 pari all'80% per dipendenti diversi ed euro 402,06 (20%) per accantonamento fondo, al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari – L.10/77" bil. 2020, OGSPE 2018/189/2020;

euro 30,00 per la tassa Anac dovuta per un valore di perizia superiore al quinto contrattuale al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari – L.10/77" bil. 2020, OGSPE 2018/189/2020.

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;

- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma delle Opere Pubbliche di cui la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017 e succ. mm ed ii;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato:

il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, gli elaborati relativi alla perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Riqualificazione energetica e funzionale serramenti - scuola elementare De Amicis" (Cod. STR: 2018LPSMMS06 - CUP: E47D18000490004), redatta dal direttore dei lavori geom. Marco Mariotti, firmata dalla ditta Costruzioni Metalliche srl in data 24/02/2020 e vistata dal Responsabile del Procedimento in data 25/02/2020, agli atti dell'ufficio;
2. di dare atto che l'aggiornamento dei lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale di Euro 100.514,83 oltre a IVA 22%, a favore della ditta aggiudicataria dei lavori Costruzioni Metalliche srl;
3. di approvare il quadro economico aggiornato riportato in premessa dando atto che la perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa di legge ma, superando il limite del 20% (quinto d'obbligo) previsto dal comma 12, del citato art. 106, comporta la stipula di un atto aggiuntivo con spese a carico dell'impresa aggiudicataria;
4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, che verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, predisposto dalla Direzione Lavori, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, e firmato per accettazione preventiva da parte della ditta appaltatrice dei lavori;
5. di dare atto che l'Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00 (trenta/00), in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'ANAC, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per l'anno 2019;
6. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture acquisito è il seguente: 8225346A3D;
7. di autorizzare, per il regolare svolgimento dei lavori suppletivi, una proroga sul tempo contrattuale di gg 45 (quarantacinque);

8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 520.000,00 (dei quali euro 364.655,44 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma		
							PAGATO	2019	2020
ING. GIUSEPPE BENINCA'	45892	Incarico sicurezza progettazione e in fase di esecuzione lavori	6.344,51	2018/4242	U.2.02.01.09 .003	242700/25	1.485,84	326,87	
				2019/750				4.000,00	
				OGSPE 2018/188/2020					531,80
GRUPPO DI LAVORO	19609	incentivo 80%	6.400,00	2019/751	U.2.02.01.09 .003	242700/45		8.000,00	
		fondo da accantonare 20%	1.600,00	2019/751					
GRUPPO DI LAVORO compenso per perizia	19609	incentivo 80%	1.608,24	ogspe 2018/189/2020	U.2.02.01.09 .003	242700/45			2.010,30
		fondo da accantonare 20%	402,06	ogspe 2018/189/2020					
tassa Anac	37489	avvio gara	225,00	2018/4818	U.2.02.01.09 .003	242700/45	225,00		
tassa Anac per variante oltre il quinto d'obbligo	37489	Per perizia suppletiva	30,00	OGSPE 2018/189/2020	U.2.02.01.09 .003	242700/45			30,00
Costruzioni Metalliche srl	46332	lavori più IVA 22%	212.891,46	2019/1854	U.2.02.01.09 .003	242700/25	212.891,46	-	
Costruzioni Metalliche srl	46332	lavori più IVA 22%	163.842,71	2019/1855	U.2.02.01.09 .003	242700/45	150.053,14		
				OGSPE 2018/189/2020					
Costruzioni Metalliche srl	46332	perizia più IVA 22%	122.628,09	OGSPE 2018/189/2020	U.2.02.01.09 .003	242700/45			122.628,09
cod. 100		imprevisti	4.027,93	OGSPE 2018/189/2020	U.2.02.01.09 .003	242700/45			4.027,93
TOTALE			520.000,00				364.655,44	12.326,87	143.017,69

9. di dare mandato al Servizio Ragioneria di assumere gli impegni di spesa conseguenti al cronoprogramma sopra riportato;

10. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice dei lavori.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2018LPSMMS06 - "Scuola elementare De Amicis – Lavori di riqualificazione energetica - rifacimento serramenti" di € 520.000,00 di cui € 364.655,44 già pagati

Impegna la spesa complessiva di € 124.668,39 per lavori di perizia di variante 1, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari – L.10" (U.2.02.01.09.003) finanziato da entrate L.10/1977 di costruire - esercizio finanziario 2018 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1 e transitate tramite fpv – come indicato:

- € 122.628,09 per lavori variante 1, a favore di COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L (ascot 46332) - imp.2020/1689
- € 1.608,24 per incentivi variante 1, a favore del personale dipendente (ascot 19609) - imp.2020/1690
- € 402,06 per Fondo 20% su incentivi variante 1, a favore del personale dipendente (ascot 19609) - imp.2020/1691
- € 30,00 per contributo ANAC su lavori variante 1, a favore AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) - imp.2020/1692

dà atto che la restante somma di € 30.676,17 risulta finanziata secondo l'esigibilità, come segue:

al cap. 242700/25 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - reimpieghi, finanziato da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1

Esercizio 2018

- € 326,87 a favore di Benincà Giuseppe per coord. sicurezza in fase di progettazione - imp. 2018/4242

Esercizio 2019 ove è transitata tramite fpv

- € 4.000,00 a favore di Benincà Giuseppe per coord. sicurezza in fase di esecuzione - imp. 2019/750;

Esercizio 2020 ove è transitata tramite fpv

- € 531,80 a favore di Benincà Giuseppe per coord. sicurezza in fase di esecuzione - Ogspe. 2018/188;

al capitolo 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari – L.10" (U.2.02.01.09.003) finanziato da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio finanziario 2018 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1

Esercizio 2019 ove è transitata tramite fpv

- € 8.000,00 per incentivi a favore del personale dipendente – imp. 2019/751;

Esercizio 2020 ove è transitata tramite fpv

- € 13.789,57 a favore della ditta Costruzioni Metalliche s.r.l. (ascot 46332) per lavori - Ogspe. 2018/189;
- € 4.027,93 economia ribasso gara - somma a disposizione - Ogspe. 2018/189;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria